


Утверждаю:  
Зам. ген. директора по ЛБ, ОТ и ПР

Р.В. Березин

08.12.2017г

Техническое задание на поставку жилого модуля для вахтового посёлка участка "Силинский" рудника "2-й Советский"



Блок-модуль оборудован:

1. Стальной каркас, заполнение сэндвич-панели, кровля скатная из профлиста.
2. Внутри: полы с утеплением, фанера, линолеум коммерческий, плинтус ПВХ.
3. Входная дверь, хорошего качества (противопожарная) - 2000\*860 - 1 шт., над дверью предусмотреть козырёк для защиты от осадков 1500мм\*1000мм,
4. Межкомнатная дверь, металлическая, хорошего качества - 2000\*860 - 1 шт.
5. Окно пластиковое 1200\*800- 1 шт., снаружи над окном предусмотреть водоотливной козырёк 1000мм\*200мм.
6. Светильники светодиодные с выполненной электрической разводкой - 4 шт. (тамбур 1шт., комната 3шт) + 2-х клавишный выключатель (средний светильник от одной клавиши, крайние светильники от второй клавиши)
7. Розетки электрические с выполненной электрической разводкой - 4 шт.
8. Вытяжная вентиляция - 1 шт.
9. Дачный умывальник с подогревом в тамбуре (подключенный к эл.сети) - 1 шт.
10. Зеркало над умывальником - 1 шт.

Начальник рудника "2-й Советский"

Начальник ОКСа

О.А. Удод

С.Г. Антипин